

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)	
Organismo Financiador:	FONACIDE									
Producto Final:	30003 - ALMUERZO ESCOLAR ENTREGADO	Unidad de Medida:	ALUMNOS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 130 ALUMNOS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	FACTURA,CONTRATO,ACTA DE REMISION Y RECEPCION	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	130 ALUMNOS DE LA ESC.SIERRA LEON Y PUERTO ESPERANZA A RECIBIR EL SERVICIO DE ALMUERZO ESCOLAR DURANTE EL EJERCICIO 202	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:	La disminucion en el presupuesto se debe a la migracion de recursos a la cta de Fonacide Infraestructura segun Resolucion 47/2024. la institucion no realizo provision de almuerzo esc, se adjunta nota.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONTRATACION DEL SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR BIENES E INSUMOS, UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS PARA EL ALMUERZO Y MERIENDA ESCOLAR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA FAMILIAR									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
848	30	TRANSFERENCIAS PARA ALIMENTACIÓN ESCOLAR	565.485.685	-326.810.674	238.675.011	0	0	0	0	0 %
Producto Final:	30011 - AULAS ENTREGADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	1 / 4 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	CONTRATO,FACTURA,ACTA DE RECEPCION Y CERTIFICADO	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	4 aulas a ser construidas en las Esc. Parcialidad Yshir,Tte Rojas Silva, Sierra Leon y Pto Diana	2,00	2,00	4,00	0,00	0,00	1,00	1	25 %	
Observación:	el aumento en meta se debe a la planificación de construcción de mas aulas en las escuelas del distrito Esc. Parcialidad Yshir,Tte Rojas Silva, Sierra Leon y Pto Diana.									
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	1.657.684.414	-331.473.500	1.326.210.914	0	0	305.965.800	305.965.800	23 %
Producto Final:	30012 - AULAS MANTENIDAS Y REPARADAS	Unidad de Medida:	AULAS	Ejecución Productiva						
Indicador:	0 / 2 AULAS	Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual	
Medios De Verificación:	factura,actas,certificados	Inicial	Modificaciones	Vigente						
Descripción:	2 aulas a ser reparadas en las Esc. Puerto Diana y Sierra Leon	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0	0 %	
Observación:										
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	MANTENIMIENTO, REPARACION, REFACCION, REMODELACION DE AULAS									
Código/Concepto		Presupuesto			Ejecución Financiera					
OG	FF	OG Concepto	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL	326.810.674	0	326.810.674	0	0	0	0	0 %

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.

Ejercicio Fiscal:	2024	Cuatrimestre:	ANUAL	Departamento:	ALTO PARAGUAY	Municipalidad:	BAHIA NEGRA	Eje Estratégico:	Plan de Desarrollo Municipal (Periodo)					
Producto Final:	30015 - BAÑOS ENTREGADOS			Unidad de Medida:	BAÑOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	2 / 2 BAÑOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	factura,actas,certificado						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	2 baños construidos en la Esc. Parcialidad Yshir						2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	2,00	2	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE BAÑOS, LETRINAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		198.624.500	0	198.624.500	0	0	198.624.500	198.624.500	100 %			
Producto Final:	30038 - CERCADO DE ESCUELAS CONSTRUIDOS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	50 / 50 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	factura,actas y certificado						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	50 m2 de cercado construido en la Esc. Parcialidad Yshir.						50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	50	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL, MURALLAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		104.454.000	0	104.454.000	0	0	104.454.000	104.454.000	100 %			
Producto Final:	30056 - GALERIAS CONSTRUIDAS			Unidad de Medida:	METROS CUADRADOS			Ejecución Productiva						
Indicador:	30 / 30 METROS CUADRADOS						Meta			1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual
Medios De Verificación:	contrato, facturas, actas, certificados						Inicial	Modificaciones	Vigente					
Descripción:	30m2 de galería construida en la escuela Parcialidad Yshir						30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30	100 %
Observación:														
Proceso Intermedio para el Bien y Servicio:	CONSTRUCCION DE CORREDORES, GALERIAS													
Código/Concepto				Presupuesto			Ejecución Financiera							
OG	FF	OG Concepto		Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	1° Cuatrimestre	2° Cuatrimestre	3° Cuatrimestre	Acumulado Anual	% Anual			
522	30	CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE USO INSTITUCIONAL		28.395.000	0	28.395.000	0	0	28.395.000	28.395.000	100 %			
Totales de:	FONACIDE			2.881.454.273	-658.284.174	2.223.170.099	0	0	637.439.300	637.439.300	29 %			

Observación: Los informes presentados al MH tendrán carácter de Declaración Jurada.